

Lista de verificación para el desmantelamiento no residencial del Programa Calor Limpio de Con Edison

Esta lista de verificación de desmantelamiento del Programa Estatal de Bombas para Calor Limpio (Programa) del Estado de Nueva York (NYS) en nombre de Consolidated Edison Company of New York, Inc. (Con Edison) describe las normas y requisitos de desmantelamiento para la elegibilidad de todos los proyectos de calefacción de carga completa de espacios y agua para edificios multifamiliares, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro (pequeñas empresas),¹ y comercios e industrias (C&I). Los requisitos de desmantelamiento detallados en esta lista de verificación no se aplican a las solicitudes de calentamiento de agua caliente que buscan incentivos en las categorías 6 o 6a. Para ver todos los requisitos de desmantelamiento y las exenciones que se pueden aplicar, consulte el [Manual del Programa de Bombas de Calor para Calor Limpio de Con Edison del Estado de Nueva York, que es el Manual de programas específico de Con Edison](#).

Los contratistas que soliciten incentivos de desmantelamiento deben completar la lista de verificación correspondiente para poder optar a los incentivos de desmantelamiento.

El contratista participante que supervisa las obras elegibles en el marco del Programa sigue siendo responsable de cumplir con todas las leyes, reglamentos y códigos federales, estatales y municipales aplicables en relación con todo el trabajo realizado en nombre del cliente.

Si bien la guía de desmantelamiento propuesta en esta lista de verificación de desmantelamiento se basa generalmente en las prácticas recomendadas, esta lista de verificación de desmantelamiento no pretende crear una dependencia por parte de un cliente o contratista participante en ningún programa de incentivo patrocinado por Con Edison; tampoco pretende reemplazar el conocimiento, la experiencia y la obligación de un contratista retenido por un cliente para realizar el trabajo en relación con los incentivos de Con Edison. La guía no pretende reemplazar los requisitos actuales de códigos de construcción o incendios que puedan aplicarse a los propietarios, arrendadores o contratistas de viviendas. Con Edison no forma parte de un contrato con un cliente para la realización del trabajo en relación con los incentivos, ni Con Edison tampoco forma parte de ningún contrato con un contratista o subcontratista para la realización del trabajo para un cliente.

Las tareas de la lista de verificación aplicable que se muestran a continuación deben realizarse, y la lista de verificación debe presentarse como parte de la solicitud de incentivos para solicitar los incentivos del proyecto. Tenga en cuenta que las tareas de la lista de verificación varían ligeramente según el combustible fósil utilizado por el sistema de calefacción de espacios, el artefacto de calefacción de agua caliente sanitaria que se esté retirando del servicio o el tipo de edificio.

Si el alcance específico de desmantelamiento encontrado no se refleja en una de las situaciones siguientes, contacte a Con Edison para todos los proyectos de bombas de calor geotérmica, proyectos de bombas de calor aerotérmica (air source heat pump, ASHP) para comercios e industrias y unidades multifamiliares, o bien contacte a su administrador de cuentas de Willdan para proyectos de ASHP para pequeñas empresas con la información de contacto que aparece más abajo.

Pequeña empresa: Coned-smallbiz@willdan.com

Multifamiliar: Cleanheatmultifamily@coned.com

Comercios e industrias: Cleanheatcommercial@coned.com

Bomba de calor geotérmica (ground source heat pump, GSHP): Geothermal@coned.com

¹ Excepto los proyectos de Carga Parcial de categoría 10 y las instalaciones que califican como instalaciones críticas, tal como se describe en el manual del programa Calor Limpio de Con Edison
Lista de control para el desmantelamiento no residencial | Versión revisada 2025.3

Lista de verificación para el desmantelamiento no residencial del Programa Calor Limpio de Con Edison

Los clientes y contratistas que soliciten incentivos de desmantelamiento deben completar la lista de verificación correspondiente para poder optar a los incentivos de desmantelamiento.

Hay un total de cuatro listas de verificación según las condiciones existentes. Para determinar qué lista de verificación utilizar, siga estos pasos:

1. Identifique el tipo de sistema:

- Determine si el sistema que se está desmantelando funciona con gas natural, petróleo, propano, resistencia eléctrica o es una ASHP no apta para clima frío, y si hay un sistema de agua caliente sanitaria (domestic hot water, DHW) independiente.

2. Evalúe el alcance del desmantelamiento:

- ¿Va a desmantelar todo el sistema de calefacción?
- ¿El artefacto de calefacción tiene que permanecer en funcionamiento para proporcionar DHW?
- ¿Va a desmantelar un sistema de resistencia eléctrica o ASHP?
- ¿Se trata de un edificio de varias unidades en el que algunas unidades seguirán dependiendo del sistema existente?

3. Utilice la lista de verificación adecuada:

- Según sus respuestas, seleccione la lista de verificación correcta según la tabla a continuación.
- Si hay varios tipos de sistemas de calefacción (p. ej. gas natural y resistencia eléctrica), se deben completar y enviar las listas de verificación para cada tipo de sistema.

Tipo de sistema que se está desmantelando	¿Se está desmantelando todo el sistema de calefacción?	¿El artefacto de calefacción tiene que permanecer en funcionamiento para proporcionar DHW o calefacción de espacios fuera del alcance del proyecto?	Lista de verificación
Sistema de calefacción de gas natural, petróleo o propano	Sí	No	Lista de verificación 1: Desmantelamiento en todo el edificio de los sistemas de calefacción existentes de gas natural, petróleo o propano
Sistema de calefacción de gas natural, petróleo o propano	No	Sí	Lista de verificación 2: Desmantelamiento del sistema de calefacción (sigue en funcionamiento para DHW o la calefacción de espacios fuera del alcance del proyecto)
Sistema de calefacción por resistencia eléctrica o ASHP no apta para clima frío	Sí	No	Lista de verificación 3: Desmantelamiento de sistemas de calefacción por resistencia eléctrica o ASHP no aptas para clima frío
Sistema de calefacción de agua caliente sanitaria de gas natural, petróleo o propano	Sí	No	Lista de verificación 4: Desmantelamiento de los sistemas actuales de DHW de gas natural, petróleo o propano

4. Envíe fotografías previas y posteriores a la instalación (si es necesario):

- Determine si su programa requiere fotografías antes y después del desmantelamiento consultando la siguiente tabla. Si es necesario, consulte los requisitos de fotografía en la prueba 1. Si no, durante las inspecciones se capturarán fotografías previas y posteriores al desmantelamiento.

Programa	Se requieren fotografías antes y después del desmantelamiento
Comercial e industrial: ASHP y GSHP	No
Multifamiliar: ASHP y GSHP	
Pequeña empresa	Sí

Lista de verificación para el desmantelamiento no residencial del Programa Calor Limpio de Con Edison

Lista de verificación 1: Para el desmantelamiento de todo el edificio de los sistemas de calefacción existentes de gas natural, petróleo o propano

Todas las obras deben completarse de conformidad con las normas, reglamentos y códigos de construcción locales, estatales y nacionales, que sustituyen a cualquier declaración o requisito que figura a continuación. Si uno de los siguientes requisitos entra en conflicto con las normas, reglamentos o códigos de construcción locales, estatales o nacionales, **no siga el requisito**. En su lugar, describa la variación en el campo de notas. El contratista asume la responsabilidad relacionada con todos los trabajos de desmantelamiento, tal como se describe en los Acuerdos de Participación o en el Manual del Programa Calor Limpio.

Nombre del contratista:		Dirección del proyecto:	
Para todos los proyectos:			
Acciones: Notifique a los clientes que deben llamar a su empresa de gas o proveedor de combustible para informarles de la reducción o eliminación del consumo. Con Edison: 1-800-752-6633; National Grid: 1-718-643-4050 Quite los termostatos antiguos si no se van a utilizar para controlar las nuevas bombas de calor. Selle cualquier conducto desconectado con tapas y cierres metálicos rígidos. Selle cualquier tubería del sistema hidrónico o de distribución de vapor. <i>Para sistemas hidrónicos</i> , utilice tapas metálicas soldadas, conexiones con roscas, conexiones a presión o soldadura fuerte. <i>Para los sistemas de vapor</i> , utilice conexiones con rosca o tapas de PVC con abrazadera metálica. Quite la ventilación de escape del artefacto desmantelado. Selle la abertura de escape con tapas y cierres metálicos rígidos, o repare la perforación en la pared si el conducto de escape se ha retirado por completo. Si el calentador de agua de gas natural, petróleo o propano existente permanece en funcionamiento y comparte el conducto con el artefacto fuera de servicio, modifique el conducto de escape de acuerdo con los códigos de construcción locales, estatales y nacionales para permitir la ventilación continua del calentador de agua. Asegúrese de que haya un detector de monóxido de carbono que funcione instalado cerca de la zona de artefactos de combustión. Desconecte la fuente de energía del artefacto y retire el cableado visible del artefacto fuera de servicio.			
Si retira el artefacto de calefacción existente:		Para artefactos de gas natural:	
Retire por completo el artefacto existente de calefacción de espacios del sitio.		Desconecte y retire la tubería de combustible visible que va a la válvula y la tapa del artefacto con un conector a presión o un conector con rosca y sellador de roscas.	
Si desactiva el artefacto de calefacción existente y lo deja en su lugar:		Para artefactos de fuelóleo o propano:	
Retire el conjunto del quemador (incluidos el encendedor y los tubos de combustible del interior del artefacto). Retire el módulo de control (incluidos los controles de encendido, los controles de presión y las válvulas de bomba de zona, según proceda) y desconecte y retire el cableado. Quite todas las bombas y válvulas de circulación (solo sistemas hidrónicos y de agua caliente).		Desconecte y retire las tuberías de combustible visibles del artefacto desmantelado (incluido el filtro de aceite) y la tapa con un conector roscado. Si ya no se va a utilizar fuelóleo o propano en la casa, siga los códigos locales, estatales y federales correspondientes para retirar o llenar el depósito de aceite o propano. Si retira el tanque de aceite o propano, retire la tubería de llenado de combustible y cierre las dos perforaciones de la pared. Si el depósito de combustible se deja en el sitio y no se usa tras la conversión del sistema de calefacción, pida al cliente que firme el documento de Con Edison titulado "Dejar depósitos de petróleo al cambiar a bombas de calor" (Leaving Oil Tanks When Switching to Heat Pumps) y que lo envíe junto con esta lista de verificación.	
Notas:			

Lista de verificación para el desmantelamiento no residencial del Programa Calor Limpio de Con Edison

Lista de verificación 2: Desmantelamiento del sistema de calefacción (sigue en funcionamiento para DHW o la calefacción de espacios fuera del alcance del proyecto).

Todas las obras deben completarse de conformidad con las normas, reglamentos y códigos de construcción locales, estatales y nacionales, que sustituyen a cualquier declaración o requisito que figura a continuación. Si uno de los siguientes requisitos entra en conflicto con las normas, reglamentos o códigos de construcción locales, estatales o nacionales, **no siga el requisito**. En su lugar, describa la variación en el campo de notas. El contratista asume la responsabilidad relacionada con todos los trabajos de desmantelamiento, tal como se describe en los Acuerdos de Participación o en el Manual del Programa Calor Limpio.

Nombre del contratista:		Dirección del proyecto:	
Para proyectos en los que el sistema de calefacción existente siga proporcionando calentamiento de agua sanitaria:			
Acciones: Notifique a los clientes que deben llamar a su empresa de gas o proveedor de combustible para informarles de la reducción o eliminación del consumo. Con Edison: 1-800-752-6633; National Grid: 1-718-643-4050 Quite los termostatos antiguos si no se van a utilizar para controlar las nuevas bombas de calor. Quite todas las bombas y válvulas de circulación que no utilicen el sistema de DHW. Asegúrese de que la producción de DHW no se vea afectada por la extracción. Selle cualquier tubería del sistema hidrónico o de distribución de vapor y deje el artefacto para calefacción de espacios. Para sistemas hidrónicos, utilice tapas metálicas soldadas, conexiones con roscas, conexiones a presión o soldadura fuerte. Para los sistemas de vapor, utilice conexiones con rosca o tapas de PVC con abrazadera metálica. Asegúrese de que haya un detector de monóxido de carbono que funcione instalado cerca de la zona de artefactos de combustión.			
Para proyectos en los que el sistema de calefacción existente sigue proporcionando calefacción de espacios fuera del alcance del proyecto:			
Quite las bombas de circulación de la zona de calefacción para los espacios/apartamentos que reciben la instalación de la bomba de calor y tape las tuberías de circulación. Desconecte y selle las tuberías que conectan todas las unidades terminales hidrónicas o de vapor de los espacios/apartamentos que reciben la instalación de la bomba de calor al ras del suelo o la pared. Para sistemas hidrónicos, utilice tapas metálicas soldadas, conexiones con roscas, conexiones a presión o soldadura fuerte. Para los sistemas de vapor, utilice conexiones con rosca o tapas de PVC con abrazadera metálica. Elimine el cableado entre el módulo de control de la caldera y la válvula de zona o las bombas de circulación para las zonas de calefacción que dan servicio a los espacios/apartamentos que reciben la instalación de la bomba de calor. Quite los termostatos que controlan los artefactos de calefacción/calefacción de fuelóleo en los espacios/apartamentos que reciben la instalación de la bomba de calor O, si los deja, confirme que los termostatos existentes se utilizarán para controlar los sistemas de bomba de calor que se están instalando. Desconecte o selle los conductos que dan servicio al espacio/apartamento que recibe la bomba de calor con tapas y cierres metálicos rígidos. Asegúrese de que haya un detector de monóxido de carbono que funcione instalado cerca de la zona de artefactos de combustión.			
Notas:			

Lista de verificación para el desmantelamiento no residencial del Programa Calor Limpio de Con Edison

Lista de verificación 3: Para el desmantelamiento de sistemas existentes de calefacción por resistencia eléctrica o ASHP no aptas para clima frío en todo un edificio o de un espacio/apartamento individual

Todas las obras deben completarse de conformidad con las normas, reglamentos y códigos de construcción locales, estatales y nacionales, que sustituyen a cualquier declaración o requisito que figura a continuación. Si uno de los siguientes requisitos entra en conflicto con las normas, reglamentos o códigos de construcción locales, estatales o nacionales, no siga el requisito. En su lugar, describa la variación en el campo de notas. El contratista asume la responsabilidad relacionada con todos los trabajos de desmantelamiento, tal como se describe en los Acuerdos de Participación o en el Manual del Programa Calor Limpio.

Nombre del contratista:		Dirección del proyecto:	
Para los sistemas de calefacción por resistencia eléctrica:			
Acciones: Elimine la fuente de alimentación del sistema con resistencia eléctrica. Quite los termostatos que controlan el sistema con resistencia eléctrica O, si los deja, confirme que los termostatos existentes se utilizarán para controlar los sistemas de bomba de calor que se están instalando.			
Para la calefacción existente de espacios con ASHP <u>no</u> apta para clima frío:			
Acciones: Recorra a un técnico certificado por la EPA 608 para recuperar el refrigerante. Elimine o reutilice las conexiones eléctricas del sistema de bomba de calor existente. Elimine los conjuntos de tuberías existentes O reutilice el conjunto de tuberías para el nuevo sistema. Retire el compresor exterior existente del lugar. Selle cualquier conducto desconectado con tapas y cierres metálicos rígidos.			
Notas:			

Lista de verificación para el desmantelamiento no residencial del Programa Calor Limpio de Con Edison

Lista de verificación 4: Para el desmantelamiento de los sistemas actuales de agua caliente sanitaria de gas natural, petróleo o propano

Todas las obras deben completarse de conformidad con las normas, reglamentos y códigos de construcción locales, estatales y nacionales, que sustituyen a cualquier declaración o requisito que figura a continuación. Si uno de los siguientes requisitos entra en conflicto con las normas, reglamentos o códigos de construcción locales, estatales o nacionales, **no siga el requisito**. En su lugar, describa la variación en el campo de notas. El contratista asume la responsabilidad relacionada con todos los trabajos de desmantelamiento, tal como se describe en los Acuerdos de Participación o en el Manual del Programa Calor Limpio.

Nombre del contratista:		Dirección del proyecto:	
Todos los proyectos:			
Acciones: Notifique a los clientes que deben llamar a su empresa de gas o proveedor de combustible para informarles de la reducción o eliminación del consumo. Con Edison: 1-800-752-6633; National Grid: 1-718-643-4050 Retire por completo el artefacto de DHW existente del sitio. Quite la ventilación de escape del artefacto desmantelado. Selle la abertura de escape con tapas y cierres metálicos rígidos, o repare la perforación en la pared si el conducto de escape se ha retirado por completo. Desconecte y retire cualquier cableado eléctrico visible del sistema de DHW existente que no esté siendo utilizado por el nuevo artefacto. Asegúrese de que haya un detector de monóxido de carbono que funcione instalado cerca de la zona de artefactos de combustión.			
Para artefactos de gas natural:		Para artefactos de fuelóleo o propano:	
Desconecte y retire la tubería de combustible visible que va a la válvula y la tapa del artefacto con un conector a presión o un conector con rosca y sellador de roscas.		Desconecte y retire las tuberías de combustible visibles del artefacto desmantelado (incluido el filtro de aceite) y la tapa con un conector roscado. Si ya no se va a utilizar fuelóleo o propano en la casa, siga los códigos locales, estatales y federales correspondientes para retirar o llenar el depósito de aceite o propano. Si retira el tanque de aceite o propano, retire la tubería de llenado de combustible y repare las dos perforaciones de la pared. Si el depósito de combustible se deja en el sitio y no se usa tras la conversión del sistema de calefacción, pida al cliente que firme el documento de Con Edison titulado "Dejar depósitos de petróleo al cambiar a bombas de calor" (Leaving Oil Tanks When Switching to Heat Pumps) .	
Notas:			

Lista de verificación para el desmantelamiento no residencial del Programa Calor Limpio de Con Edison

Prueba 1: Requisitos fotográficos antes y después del desmantelamiento

Si es necesario, tome fotografías de los equipos y sistemas antes y después del desmantelamiento. Todas las fotografías deben tener fecha y hora.

Marcar la lista de verificación aplicable	Lista de verificación		Requisitos fotográficos (<i>compruebe cuando esté completo para asegurarse de que se cumplan los requisitos fotográficos</i>)
	Lista de verificación 1: Desmantelamiento en todo el edificio de los sistemas de calefacción existentes de gas natural, petróleo o propano		Artefacto de calefacción existente (si se retira, la foto debe tomarse con el artefacto fuera del sitio) Artefacto de calefacción de agua existente Conductos de ventilación de los artefactos de calefacción y del calentador de agua existentes (si tiene ventilación) Conductos de suministro y retorno donde se conectan al artefacto desmantelado (si corresponde) Tuberías de distribución de vapor o agua caliente de suministro y retorno que salen del artefacto de calefacción existente (si corresponde) Tuberías de combustible, en las válvulas del artefacto y (antes de la instalación) en la conexión al artefacto que se está desmantelando Módulo de control de calefacción de espacios Montaje de quemadores Depósito de combustible y tubería de llenado, propano o petróleo (si corresponde y está visible) Termostato(s) Detector de monóxido de carbono que funcione
	Lista de verificación 2: Desmantelamiento del sistema de calefacción (sigue en funcionamiento para DHW o la calefacción de espacios fuera del alcance del proyecto)	El sistema actual sigue proporcionando agua caliente sanitaria:	Artefacto de calefacción de espacios existente Conductos de ventilación de los artefactos de calefacción Tuberías de distribución de vapor o agua caliente de suministro y retorno que salen del artefacto de calefacción existente (si corresponde) Relé de zona y cableado asociado (si corresponde) Termostato(s) Detector de monóxido de carbono que funcione
		El sistema actual sigue proporcionando calefacción de espacios fuera del alcance del proyecto:	Artefacto de calefacción de espacios existente Conductos de suministro y retorno donde se conectan al apartamento que recibe la bomba de calor (si corresponde) Todas las unidades terminales hidrónicas o de vapor (por ejemplo, los radiadores) del apartamento que recibe la bomba de calor Bombas para zonas de calefacción Cableado del módulo de control Termostatos que controlan los artefactos Detector de monóxido de carbono que funcione
	Lista de verificación 3: Desmantelamiento de sistemas existentes de calefacción por resistencia eléctrica o ASHP no aptas para clima frío en todo un edificio o de un apartamento individual	Sistemas de calefacción por resistencia eléctrica:	Sistema de resistencia eléctrica Calentadores zonales (incluidos zócalos) Calentadores de pared Sistemas radiantes Termostatos que controlan los artefactos
		Calefacción existente de espacios con ASHP no apta para clima frío:	Unidades interiores Unidades exteriores Placa de identificación del equipo Unidades exteriores conectadas al colector de indicadores, a la máquina de recuperación y al depósito de recuperación en una báscula Conductos de suministro y retorno donde se conectan al artefacto desmantelado (si corresponde)
	Lista de verificación 4: Desmantelamiento de los sistemas actuales de agua caliente sanitaria de gas natural, petróleo o propano		Artefacto de calefacción de agua existente Conductos de ventilación del calentador de agua existente Tuberías de combustible, en las válvulas del artefacto y (antes de la instalación) en la conexión al artefacto que se está desmantelando Tuberías de distribución Detector de monóxido de carbono que funcione

Términos y condiciones

Esta lista de verificación de desmantelamiento no residencial del Programa Estatal de Bombas para Calor Limpio (Programa) del Estado de Nueva York (NYS) en nombre de Consolidated Edison Company of New York, Inc. (Con Edison) describe las normas y requisitos de desmantelamiento para poder recibir incentivos en proyectos de calefacción de agua y espacios no residenciales. Para ver todos los requisitos, consulte el [Manual del Programa de Bombas de Calor para Calor Limpio de Con Edison del Estado de Nueva York](#), que es el Manual de programas específico de Con Edison.

El desmantelamiento, en este contexto, se refiere a un proceso en el que un cliente ya no depende de su anterior artefacto de calefacción para proporcionar calefacción o agua caliente sanitaria (domestic hot water, DHW). Para que un proyecto pueda recibir incentivos de calor limpio, lo cual incluye incentivos de desmantelamiento, el artefacto de calefacción existente debe desconectarse y quitarse, o deshabilitarse junto con la instalación de un sistema de bomba de calor que cumpla con los requisitos de conformidad con todas las leyes, reglamentos y códigos federales, estatales y municipales aplicables. Para poder optar a los incentivos de desmantelamiento, los contratistas deben cumplir con todos los requisitos relacionados con las condiciones del sitio descritas anteriormente, a menos que entren en conflicto con las leyes, reglamentos o códigos federales, estatales o municipales aplicables, y debe presentar la lista de verificación de desmantelamiento no residencial completa como parte de la solicitud del proyecto. Comuníquese con el administrador de cuentas del programa si tiene alguna pregunta relacionada con el proyecto. Para consultas sobre proyectos para pequeñas empresas, comuníquese con: Coned-smallbiz@willdan.com; para consultas sobre proyectos multifamiliares, comuníquese con: Multifamily@coned.com; y para consultas sobre proyectos de comercios e industrias, comuníquese con: CleanHeatCommercial@coned.com. Además de retirar el artefacto existente, si algún artefacto de DHW restante utiliza gas natural, propano o fuelóleo, el programa exige la instalación (si aún no están instalados) de detectores de monóxido de carbono y humo que funcionen cuando se inicia la secuencia de prueba del dispositivo en el edificio durante la instalación del equipo que cumple con los requisitos del programa.

Si bien las guía descritas en esta lista de control de desmantelamiento no residencial se derivan de las prácticas recomendadas del sector, esta lista de verificación de desmantelamiento no residencial no pretende crear una dependencia en las normas y requisitos aquí descritos por parte de ningún cliente o contratista que participe en algún programa de incentivos patrocinado por Con Edison. Además, no sustituye los conocimientos, la experiencia y la obligación de ningún contratista contratado por un cliente para realizar trabajos relacionados con los incentivos de Con Edison. La lista de control de desmantelamiento no residencial no sustituye los requisitos actuales de códigos de construcción o incendios que puedan aplicarse a los propietarios, arrendadores o contratistas de viviendas. Con Edison no forma parte de un contrato con un cliente para la realización del trabajo en relación con los incentivos, ni Con Edison tampoco forma parte de ningún contrato con un contratista o subcontratista para la realización del trabajo para un cliente.

Atestación del contratista participante	Atestación del cliente participante
Declaro que he realizado todas las tareas pertinentes tal como se indica en esta lista de control de desmantelamiento no residencial y que puedan ser requeridas por ley para el proyecto instalado para el cliente que proporciona la certificación a continuación; declaro que he cumplido con todos los requisitos del Programa estipulados en el Acuerdo de Contratista Participante. suscrito con Con Edison y que rigen mi participación en el Programa; declaro que he informado al cliente sobre los requisitos de desmantelamiento y las prácticas recomendadas.	Afirmo que he completado todas las tareas descritas en la lista de control de desmantelamiento no residencial y que el contratista me ha informado sobre los requisitos y las prácticas recomendadas de desmantelamiento. Además, me comprometo a inhabilitar permanentemente mi anterior artefacto de calefacción, ya que es un requisito previo para ser elegible para la rebaja. Reconozco que volver a conectar mi antiguo artefacto de calefacción infringe el contrato y que se puede realizar una segunda inspección para evaluar las condiciones in situ. Además, reconozco que todas las demás expectativas de los clientes, tal como se estipula en el formulario de confirmación de participación, se han abordado satisfactoriamente.
Firma del representante del contratista: _____	Firma del cliente: _____
Nombre del representante del contratista (en letra de imprenta): _____ Fecha: _____	Nombre del cliente (en letra de imprenta): _____ Fecha: _____