

停止使用的清单——

多户住宅、SMB、C&I 清洁供热项目



NYS Clean Heat



这份为了 Consolidated Edison Company of New York, Inc. (Con Edison) 之利益的纽约州 (NYS) 清洁供热全州热泵计划 (计划) 的停止使用清单概述了所有多户住宅、中小型企业 (SMB)、商业和工业 (C&I)¹ 空间与水加热项目的停止使用标准和资格要求。如需了解完整要求, 请参阅纽约州[清洁供热 Con Edison 热泵计划手册](#), 其是专门针对 Con Edison 的[计划手册](#)。

申请停止使用奖励的承包商必须完整填写相应的清单才有资格获得停止使用奖励。

负责监督该计划下符合条件工作的参与承包商仍有责任遵守与代表客户执行的所有工作有关的所有适用的联邦、州和市政法律、规定和法规。

虽然本停止使用清单提出的停止使用指南通常基于最佳实践, 但本停止使用清单并不旨在使任何客户或承包商依赖参与由 Con Edison 赞助的任何奖励计划, 也无意取代客户聘请的任何承包商在与 Con Edison 奖励计划相关工作中具备的知识、专业技能和义务。本指南并不旨在取代可能适用于房主、房东或家中承包商的现有建筑或消防法规要求。Con Edison 并不是与客户签订与任何奖励相关的工作之执行的合同当事人, 也不是与任何承包商或分包商签订任何为客户执行任何工作的合同当事人。

应执行下面提供的清单任务, 并将清单作为奖励申请的一部分提交, 以申请项目奖励。请注意, 根据即将停止使用的空间供热系统或生活热水 (DHW) 供热电器所使用的化石燃料和/或建筑类型, 清单任务会略有不同。

如果所遇到的具体停止使用范围未反映在以下任一情形中, 对于所有地源热泵项目和 C&I 空气源热泵 (ASHP) 项目, 请联系 Con Edison, 或对于多户住宅和 SMB ASHP 项目, 请联系 Willdan, 联系信息如下。

SMB: ConEd-SMBProgram@willdan.com

多户住宅: cleanheatmultifamily@coned.com

C&I: cleanheatcommercial@coned.com

除了有关停止使用现有系统的停止使用清单之外, 作为保护客户的最佳实践, 该计划强烈建议在安装符合计划条件要求的设备期间在建筑物内安装一氧化碳探测器和烟雾探测器, 即便将拆除化石燃料供热设备。²

¹除第 10 类部分负荷项目和符合 Con Edison 清洁供热计划手册表 27 中列出的关键设施资格的设施外

²特此重申, 在整个停止使用清单中, 本指南并不旨在取代适用于房主、房东或家中承包商的现有建筑或消防法规要求。

一般要求

若要符合清洁供热奖励计划的资格，安装的热泵系统的大小必须满足 $\geq 100\%$ 的适用空间在设计温度下的热负荷，适用空间必须能够按照下面的清单停止使用。如果任意以下情形未涵盖适用空间的方面，请联系您的客户经理做出进一步安排。

现有供热系统的状态（选择一项）

- 已从场地移除
- 已停止使用（设备无法运作）
- 留在原处用于项目范围之外的 DHW 或空间供热（设备可运作）

客户要求的通知

- 如果停止使用天然气空间供热和 DHW 系统导致建筑物内不再使用天然气，请致电天然气公司拆除仪表和升流管。

Con Edison: 1-800-752-6633

National Grid: 1-718-643-4050

- 如果停止使用丙烷或燃油空间供热和 DHW 系统导致建筑物内不再使用丙烷，请致电丙烷配送公司回收其储罐。

1. 已从场地移除——最佳实践

- 移除天然气、输送的燃料、电阻或蒸汽空间供热和水加热电器。包括拆除连接到电器的所有燃料管线并永久密封所有排气口。

2. 已停止使用——留在原处的无法运作的设备

- 如适用，移除所有供热区循环泵。
- 断开每个区域内之前通过燃料燃烧设备供热的所有水暖或蒸汽散热器的连接管道。这可以通过断开和封闭锅炉房、地下室、机械室或公共区域的建筑升流管道或断开每个区域的水暖或蒸汽散热器的局部管道来完成。
- 断开向供热设备输送燃料和/或蒸汽的管道。如果场地将继续以其他方式使用天然气、丙烷或蒸汽，请在允许的范围内拆除所有多余的管道。
- 拆除任何即将停止使用的空间供热电器的电气连接、空间供热控制模块和接线。
- 拆除即将停止使用的各个空间的燃烧器组件和/或 DHW 供热电器。
- 永久密封停止使用的电器的所有排气口。
- 拆除锅炉控制模块与锅炉以及控制模块之间的接线。
- 拆除每个以前通过燃料燃烧设备供热的区域中控制供热/燃油供热电器的过时恒温器（如适用）。
- 确认将安装新的恒温器来控制新的热泵系统。

3. 留在原地——未在电气化工作范围内解决的用于空间或水加热的可运作设备

- 断开每个由热泵设备提供服务的区域内的所有水暖或蒸汽散热器的连接管道。拆除管道时应确保其与地板平齐或尽可能靠近地板，以减少重新连接的可能性并防止造成伤害。
- 移除控制特定区域天然气、丙烷或蒸汽空间供热设备的恒温器（如适用）。
- 确认将安装新的恒温器来控制新的热泵系统。

纽约州清洁供热参与承包商承认书

本人承认，为了获得 Con Edison 为客户安装的项目的奖励，必须完成本清单中列出的所有相关任务以及法律可能要求的其他任务，并在下方提供承认书，承认本人必须满足与 Con Edison 签订的、本人参与该计划须遵守的参与承包商协议中规定的所有要求，并且本人已将停止使用要求和最佳实践告知客户。

承包商签名： _____

承包商姓名（工整书写）： _____

日期： _____

纽约州清洁供热客户承认书

本人承认必须完成本清单中列出的所有相关任务，并且承包商已告知本人停止使用要求和最佳实践。

本人承认参与承认书中列出的所有其他客户期待均已得到满足。

客户签名： _____

客户姓名（工整书写）： _____

日期： _____